

第一次报帐材料


项目报账申请表

13326526128
JP

申请单位: 黄坑镇人民政府

2018年9月28日

单位: 元

项目名称	黄坑镇干部交流楼建设工程		
项目建设内容	黄坑镇干部交流楼建设工程		
项目建设地点	黄坑镇政府大院内		
项目建设期限			
实施文号:			
受款单位名称	广东康润达建设工程有限公司		
开户银行及账号	中国建设银行股份有限公司仁化支行		
	帐号: 44050162743900000114		
项目总投资	2161134.1	财政专项资金投资	2161134.1
累计预付专项资金	佰 叁拾零 万零 仟零 佰零拾零 元零 角零 分: ￥: 300000.00		
本期申请预付专项资金	佰 叁拾零 万零 仟零 佰零拾零 元零 角零 分: ￥: 300000.00		
累计报账专项资金	佰 叁拾零 万零 仟零 佰零拾零 元零 角零 分: ￥: 300000.00		
本期申请报账金额	佰 叁拾零 万零 仟零 佰零拾零 元零 角零 分: ￥: 300000.00		
其中	预付款报账	佰 叁拾零 万零 仟零 佰零拾零 元零 角零 分: ￥: 300000.00	
	扣工程质量保证金	佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分: ￥: 0	
本期应支付数	佰 叁拾零 万零 仟零 佰零拾零 元零 角零 分: ￥: 300000.00		
申请支付质保金	佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分: ￥: 0		
财政部门核实支付数	佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分: ￥		
项目实施单位负责人签名	刘大彬		
项目主管部门审核意见		备注:	
项目主管人签名: 梁伯廷 经办人: 罗永年 单位负责人签名: 罗永年			
财政部门审批意见			
			

本表一式三份: 项目主管单位、实施单位、当地财政所各一份

项目报账申请表

申请单位：黄坑镇人民政府

2018年11月25日

单位：元

项目名称	黄坑镇干部交流楼建设工程		
项目建设内容	黄坑镇干部交流楼建设工程		
项目建设地点	黄坑镇政府大院内		
项目建设期限			
实施文号：			
受款单位名称 开户银行及账号	户 名：广东康润达建设工程有限公司		
	开户银行：中国建设银行股份有限公司仁化支行		
	账 号：44050162743900000114		
项目总投资	2161134.1元	财政专项资金投资	2161134.1元
累计预付专项资金	佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分： ¥：		
本期申请预付专项资金	佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分： ¥：		
累计报账专项资金	佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分： ¥：		
本期申请报账金额	伍拾万元整： ¥：500000.00元		
其中	预付款报账	佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分： ¥：	
	扣工程质量保证金	佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分： ¥：	
本期应支付数	伍拾万元整： ¥：500000.00元		
申请支付质保金	佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分： ¥：		
财政部门核实支付数	佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分： ¥：		
项目实施单位负责人签名	邓莹会		
项目主管人签名：罗海英	项目主管部门审核意见		
股室负责人签名：罗永祥			
财务人员签名：陈莹			
单位负责人签名：邓永祥			
财政部门审批意见			

本表一式四份：项目主管单位、实施单位、国库股、农业股各一份

报账清单

申报单位：黄坑镇人民政府

单位：元

序号	内容	原始凭证张数	金额(元)	备注
1	项目报账申请表	1		
2	报账清单	1		
3	工程发票	1	500000.00	
4	会议纪要	1		
5	工程合同	7		
6	开工报告	1		
7	工程支付请款表	1		
8	完成工程量进度报表	3		
9	清单内进度审核表	1		
10	汇总表	1		
11	工程预算	5		
12	综合单价计算表	13		
13	工程图片	1		
	合计			

2

报账清单

申报单位：黄坑镇人民政府

单位：元

序号	内容	原始凭证张数	金额(元)	备注
1	工程发票	1	300000.00	
2	会议纪要	1		
3	工程合同	7		
4	工程相片	2		
5	工程预算	9		
6	项目报帐申报表	1		
7				
8				
9				
10				
11				
12				
	合计	21	300000.00	

3


附件四

小额建设工程发包通知书

韶公资（小额工程）招中字[2018]第 SGXE—RH18023 号

广东康润达建设工程有限公司承包单位：

你单位已确定为：黄坑镇干部交流楼（预算价：2161134.10元）小额建设工程项目承包人，请在 5 个工作日内与建设单位签订书面合同。

建设单位（盖章） 仁化县黄坑镇人民政府 韶公资（小额工程）招中字[2018]第 SGXE—RH18023 号交易中心（盖章）：
府 

2018 年 8 月 8 日

注：本通知书一式五份，送发包单位三份、承包单位、交易中心各一份。

4400174320

广东增值税普通发票

№ 53103965

4400174320
53103965

校验码 83680 17281 0541 33771



开票日期: 2018年12月14日

名称: 仁化县黄坑镇人民政府	纳税人识别号: 11440224769303297M	地址、电话:	开户行及账号:
密区	码	区	区
//91**+1<7<86>6<423-152+904 36>/45<331<0/*4->/<*7465-*5 /1/85526/+4314<56>6/132>/30 --0434/*4/9+212*/<49-59+<03			

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程服务					454545.45	10%	45454.55
合 计					¥454545.45		¥45454.55

价税合计(大写)

伍拾万圆整

(小写) ¥500000.00

名称: 广东康润达建设工程有限公司	纳税人识别号: 914402003455672804	地址、电话: 仁化县建设路65号怡源轩商业综合楼1号商铺 0751-6355188	开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司仁化支行44050162743900000114
工程名称: 仁化县黄坑镇人民政府大院内	工程地点: 仁化县黄坑镇人民政府大院	备注: 914402003455672804 发票专用章	

收款人: 林浩兵

复核: 李良娣

开票人: 邓茂彬

销售方: (章) 0751-6355188

仁化县黄坑镇人民政府 (2017) 212号 仁化县黄坑镇人民政府


第二联: 发票联 购买方记账凭证



4400172320

广东增值税普通发票

No 21303663 4400172320 21303663



校验码 80747 00417 06528 00244



开票日期: 2018年09月28日

名称: 仁化县黄坑镇人民政府	纳税人识别号: 11440224769303297M	地址、电话:	开户行及账号:
----------------	----------------------------	--------	---------

货物或应税劳务、服务名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率	税额
*建筑服务*工程服务					272727.27	10%	27272.73
合 计					¥272727.27		¥27272.73
价税合计(大写)	⊗ 叁拾万圆整						
	(小写) ¥300000.00						


名称: 广东康润达建设工程有限公司	纳税人识别号: 914402003455672804	地址、电话: 仁化县建设路65号怡雅轩商业综合楼1号商铺-0751-6355188	开户行及账号: 中国建设银行股份有限公司仁化支行44050162743909000114
-------------------	----------------------------	---	--

备注	工程名称: 仁化县黄坑镇市桥交旅路 工程地点: 仁化县黄坑镇人民政府大院内
----	--

发票专用章

收款人: 林浩滨 复核: 李良娣 开票人: 邓茂彬

收款人: 林浩滨 复核: 李良娣 开票人: 邓茂彬



第二联: 发票联 购买方记账凭证

班子联席会会议纪要

黄纪〔2018〕42号

黄坑镇党政办

2018年7月16日

2018年7月16日下午四时，在三楼会议室召开黄坑镇班子联席会议，班子成员参加了会议，会议由镇党委书记谭家琪同志主持，纪要如下：（摘要）

五、镇干部交流楼建设工作。根据县工作安排，要加快工作进度，按照程序进行，依法依规，分管领导要多和上级部门沟通，确保工程能按时完成。旧楼拆除由广东功勤工程建设有限公司承包，工程造价约10万元，具体以实际工程合同造价为准。

参会人员：谭家琪、邓永林、许俊华、刘小巧、江谷林、许兴远、冯智灵、张晓飞、李维胜、沈刚、卢华英

请假：沈家盛（公休）、刘德荣（公休）、罗海莲（抽调参加县级交叉巡察工作）

列席：罗永军、陈剑峰

记录：罗永军

班子联席会议纪要

黄纪〔2018〕45号

黄坑镇党政办

2018年7月31日

2018年7月31日晚上七时三十分，在三楼会议室召开黄坑镇班子联席会议，班子成员参加了会议，会议由镇党委书记谭家琪同志主持，纪要如下：（摘要）

四、干部交流楼建设工作。镇干部交流楼建设预算价为2274878元，现已完成摇珠工作程序，下一步要按照上级工作要求落实好工作。

参会人员：谭家琪、邓永林、许俊华、刘小巧、沈家盛、江谷林、许兴远、冯智灵、张晓飞、刘德荣、沈刚、卢华英

请假：李维胜（到京劝返下营村上访人员）、罗海莲（抽调参加县级交叉巡察工作）

列席：罗永军、陈剑峰

记录：罗永军

工程施工承包合同

项目编号：SGXE - RH18023 号

工程名称：仁化县黄坑镇干部交流楼

工程地点：仁化县黄坑镇人民政府大院内

发 包 人：仁化县黄坑镇人民政府

承 包 人：广东康润达建设工程有限公司

工程施工承包合同

发包方（甲方）：仁化县黄坑镇人民政府

承包方（乙方）：广东康润达建设工程有限公司

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、行政法规、韶关市人民政府办公室关于印发韶关市小额建设工程交易管理办法的通知（韶府办【2017】08号），韶关市小额建设工程承包意向人须知，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲乙双方就仁化县黄坑镇干部交流楼施工承包事宜，经双方协商一致，订立本工程施工承包合同。

一、工程概况

工程名称：仁化县黄坑镇干部交流楼

资金来源：上级拨款和自筹

工程地点：仁化县黄坑镇人民政府大院内

工程规模：拆旧建设一栋五层十六套（一楼梯间）框架结构的干部交流楼，占地面积为 208.1 平方米，首层建筑面积为 173.1 平方米，二至五层每层建筑面积为 190.6 平方米，总建筑面积约为 958 平方米，。

二、工程承包内容及工程承包方式

承包内容：仁化县黄坑镇干部交流楼设计施工图纸及工程量预算清单范围内的建筑安装工程。乙方包工包料、包质量、包安全包文明施工、包工期方式承包施工任务。不允许转包和分包，如确需分包须与甲方协商并得到甲方和监理单位同意并报工程主管部门备案。

三、合同价款

(1)、预算金额: ¥2274878.00 元。根据(附件三)韶关市小额建设工程承包意向人须知第五条,房屋建筑工程按工程预算造价下浮 5%的原则签订合同价,仁化县黄坑镇干部交流楼工程合同造价为: $2274878.00 \text{ 元} \times 95\% = 2161134.1 \text{ 元}$ 。

合同造价(大写): 贰佰壹拾陆万壹仟壹佰叁拾肆元壹角 ;

(小写): 2161134.1 元。

(2)、在合同履行期间,因人工、材料、工程设备。机械台班价格波动影响合同价款时,引起工程所在地工程造价管理机构发布的价格信息中人工、材料、工程设备价格变化超过 5%或机械使用费变化超过 10%时,招标人或中标人材料价格可调整 5%以外部份、施工机械使用费可调整 10%以外的部份,人工费依照相关部门定额及政策性文件精神按实调整。

四、合同工期

工程施工工期为 120 日历天。不可抗力的自然灾害按签证顺延期,施工工期从乙方收到监理单位签发的开工令之日起计,至竣工验收合格之日止。

五、工程质量

严格按照国家和广东省的项目工程施工质量验收评定标准及相关规范组织施工管理,工程质量评定合格。

六、现场签证

图纸修改变更、增加工程,由发包人、承包人、监理工程师现场丈量确认。承包人将施工现场丈量工程量签证送监理工程师或发包人审核,监理工程师或发包人必须在收到签证资料五个工作日内给予确认,或提交修改意见,发包人收到现场 签证后十个工作日内未确认也未提出修改意见的,视为承包人提交的现场签证已被认可。

七、工程款进度款及工程结算款支付办法

(1) 本工程设 15 %预付备料款, 备料款在合同签订后十五天内支付给承包人。当施工完成工程量价款达到预付备料款额后, 开始支付进度款。

(2)、施工过程中工程进度款按月支付: ①承包人每月按每月实际完成工程量(含变更及增加工程)申报, 截止日期为当月的 26 日。②承包人必须每月将《已完成工程量报表》和《工程付款申请书》于当月 26 日前报监理公司审核, 经发包人核定后, 于申报工程进度款的次月 15 日前支付上月的工程进度款额的 90%。

(3) 如因发包人资金不到位, 未能按合同约定及时支付工程进度款、工程结算款, 根据所欠款额及时间, 按中国人民银行同期贷款利率, 向承包人支付利息; 同时因进度款不到位使工程造成停工, 发包人应额外支付因工程停工发生的相关费用, 并顺延所影响的施工工期。

(4) 变更工程造价必须经监理公司核实, 并经发包人核定后方可支付。

(5)、工程结算款支付办法:

1)、工程竣工验收合格后, 工程结算经审定于次月发包人支付审定造价的 97% 给承包人, 余款 3% 为工程质量保证金。保质期为壹年, 从工程竣工验收之日起计算, 在保质期间, 如工程没发生重大的质量问题, 工程质量保证金于保质期满的次月全部支付给承包人。

2)、如发包人项目建设资金不足, 未能按合同约定的时间支付工程进度款或工程结算款, 造成施工工期拖延, 责任由发包人承担。同时发包人按所拖欠承包人的工程进度款和结算款的款额, 按中国人民银行同期贷款利息给承包人。

八、工程结算原则

1)、工程结算原则上按《韶关市小额建设工程交易管理办法》

执行。如项目建设施工过程中，为完善项目设计的整体建筑效果、满足使用功能的要求，而增加项目工程以及不可预见的原因致使设计图纸修改增加项目工程量，预算清单工程量不足，清单漏项、缺项等。根据项目施工过程中现场实际发生签证，按现行《建设工程量清单计价规范》、《广东省建设工程计价通则》、《广东省建筑与装饰工程综合定额》、《广东省市政工程综合定额》、《广东省安装工程综合定额》、《广东省园林绿化综合定额》等相应定额，相应时期当地材料价，省、市、县有关文件精神按实结算，所得价款与合同造价相加之和 为工程结算造价。

九、双方责任

9.1 甲方责任

(1) 如项目需报建，及时组织相关报建资料完成报建手续，办理和提交工程施工许可证让乙方早日组织进场施工。

(2) 负责协调和处理好乙方与施工过程中相关联的各方关系。

(3) 根据本合同约定及时支付工程进度款，避免因工程进度款不到位拖延工期。

9.2 乙方责任

(1) 应严格遵守国家、广东省及韶关市的有关施工管理要求组织施工，落实各项安全防护措施，消除事故隐患，接受相关部门的安全检查。

(2) 认真落实项目的安全生产文明施工管理工作。

(3) 加强务工人员的思想教育工作，按有关规定及要求办理劳务人员的手续。(甲方可协助办理)。

(4) 如因项目工程施工管理不善，相措施落实不到位，发生安全质量事故，相关责任由乙方承担。

十、其他

1、本施工承包合同组成部份包括:

(1)、附件一, 韶关市小额建设工程交易公告。



(2)、附件二, 韶关市小额建设工程发包公告。

(3)、附件三, 韶关市小额建设工程承包意向人须知。

(4)、附件四, 小额建设工程发包通知书。

(5)、合同履行期间, 双方签订补充协议、工程联系单、施工现场签证、来往电报、传真、会议纪要等, 与本合同具有同等法律效力。

2、本合同一式陆份, 甲乙双方执叁份, 每份是同等法律效力。甲乙双方签字盖, 合同即时生效。

甲方(盖章):  仁化县黄坑镇人民政府 乙方(盖章):  广东康润达建设工程有限公司

法人代表(或委托代理人): 

法人代表(或委托代理人):

电 话:

电 话: 0751-6355188

传 真:

传 真: 0751-6355188

开户行:

开户行: 中国建设银行股份有限公司

仁化支行

账 号:

账号: 44050162743900000114

账户名称: 广东康润达建设工程有限公司

日期: 2018 年 8 月 15 日

补充协议

甲方：仁化县黄坑镇人民政府



乙方：广东康润达建设工程有限公司

据相关规定甲乙双方原签订工程施工承包合同更改如下：

原合同第七条工程进度款为完成当月工程完成量的 90%；现更改为工程进度款为当月工程完成量的 80%。

本协议一式陆份双方各执叁份甲乙双方签字盖章生效。

甲方：仁化县黄坑镇人民政府

签约代表：



乙方：广东康润达建设工程有限公司

签约代表：



日期：二〇一八年十月二十日

8

开工报告

工程名称	黄坑镇干部交流楼建设工程	工程地点	仁化县黄坑镇人民政府
建设单位	仁化县黄坑镇人民政府	施工单位	广东康润达建设工程有限公司
工程类别	建筑	工程造价	2161134.1 元
计划开工日期：2018 年 8 月 16 日		计划竣工日期：2019 年 2 月 16 日	
说明	1、施工项目已达到开工要求。 2、项目班子人员已落实到位 3、材料已进场 4、施工机械设备已准备就绪		
上述准备工作已就绪，定于 2018 年 8 月 16 日开工，希望建设单位于 2018 年 8 月 16 日前进行审核。			
施工单位（盖章）：广东康润达建设工程有限公司 项目负责人（签字）：邱建全			
2018 年 8 月 15 日			
建设单位 单位 审核 意见	建设单位（盖章）： 项目负责人：邱建全		

8

工程支付请款表

工程名称：黄坑镇干部交流楼建设工程

致： 仁化县黄坑镇人民政府

我方已完成了合同范围内的部分（详见附件）工作，根据施工合同条款的规定，现申请支付本期的工程款额：

大写：伍拾万元整

小写：¥ 500000.00 元

请予以复核和确认，并在支付证书签发后按合同规定时间内支付。

注：

- 1、 承包单位本期申请款为：¥ 1000000.00 元
- 2、 承包单位累计已得款为：¥ 300000.00 元
- 3、 承包单位本期应得款为：¥ 500000.00 元

其中：分部分项等工程费为：¥1000000.00 *0.8（比例按照合同约定）=¥800000.00 元-预付款¥300000.00 元=¥500000.00 元

附件：工程量清单计价表

承包单位（章）：

项 目 经 理：

日

期：2018年12月12日



完成工程量进度报表

9


(2018年9月26日~2018年12月10日)

工程名称：黄坑镇干部交流楼建设工程


施工单位：广东康润达建设工程有限公司

日期：2018.12.10

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	监理审核（完成情况）	业主审核（完成情况）
1	土石方工程					
2	平整场地	1. 平整场地	m ²	233.31		
3	挖基坑土方	1. 人机配合挖基坑沟槽土方 2. 土壤类别：综合考虑	m ³	528.66		
4	回填方	1. 回填土夯实机夯实坑	m ³	418.95		
5	余方弃置	1. 挖土机装土自卸汽车运土运距暂定10km	m ³	109.71		
6	混凝土及钢筋混凝土工程					
7	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m ³	22.18		
8	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	79.07		
9	矩形柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	44.98		
10	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m ³	10.32		
11	基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	10.785		
12	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	191.26		
13	有梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	16.01		
14	过梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m ³	2.01		
15	直形楼梯	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m ³	9.165		
16	反檐	1. 混凝土种类：卵石混凝土 2. 混凝土强度等级：C20 3. 卫生间挡水	m ³	3.07		



序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	监理审核（完成情况）	业主审核（完成情况）
17	反檐	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	6.258		
18	其他构件	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	1.176		
19	首层地骨	1. 地坪厚度:150mm 2. 混凝土强度等级:C20	m ²	205.94		
20	散水	1. 70厚C10混凝土垫层 2. 20厚1:2.5水泥砂浆粉面	m ²	24.3		
21	坡道	1. C15素混凝土100厚 2. 1:2.5水泥砂浆抹面25厚, 做成60宽	m ²	3.07		
22	化粪池、检查井	1. 部位:化粪池 2. 混凝土强度等级:C20商品砼	座	1		
23	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 Φ 10内	t	11.91		
24	现浇构件钢筋	1. 现浇构件圆钢 Φ 25内	t	0.063		
25	现浇构件钢筋	1. 现浇构件三级螺纹钢 Φ 25内	t	19.201		
26	现浇构件钢筋	1. 现浇构件箍筋圆钢 Φ 10内	t	7.384		
27	机械连接	1. 电渣压力焊接	个	568		
28	机械连接	1. 套筒锥型螺栓钢筋接头 Φ 32内	个	198		
29	屋面及防水工程					
30	涂膜防水屋面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 50厚挤塑聚苯板	m ²	22.91		
31	涂膜防水屋面	1. 20厚1:2.5水泥砂浆找平层 2. 50厚挤塑聚苯板	m ²	185.14		
32	电气					
33	金属线槽100*50	1. 名称:金属线槽 2. 型号规格:100*50	m	86.64		
34	金属线槽150*75	1. 名称:金属线槽 2. 型号规格:150*75	m	25.85		
35	金属线槽50*25	1. 名称:金属线槽 2. 型号规格:50*25	m	21.2		

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程量	监理审核（完成情况）	业主审核（完成情况）
36	电气配管PVC10	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料线管	m	57.8		
37	电气配管PVC20	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料线管	m	839.71		
38	电气配管PVC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料线管	m	49.04		
39	脚手架搭拆		项	1		
40	给水					
41	刚性防水套管 DN100	1. 名称：刚性防水套管 2. 规格：DN100	个	4		
42	穿楼板套管 DN100	1. 名称：穿楼板套管 2. 规格：DN100	个	16		
43	污水检查井	1. 名称：污水检查井 2. 规格：φ700 3. 含完成设计所需的一切工作内容	座	1		
44	挖沟槽土方	1. 人机配合挖沟槽基坑土方 2. 土壤类别综合考虑	m ³	30		
45	回填方	1. 回填土 夯实机夯实 槽、坑	m ³	30		
46	穿楼板套管DN80	1. 名称：穿楼板套管 2. 规格：DN100	个	6		
47	穿楼板套管 DN100	1. 名称：穿楼板套管 2. 规格：DN100	个	16		
48	脚手架搭拆		项	1		
						

附件一

建设项目清单内进度核实表


单位（子单位）工程名称	黄坑镇干部交流楼建设工程
根据施工合同的规定，经审核承包单位的付款申请和报表，并扣除有款款项， 同意本期支付清单内工程款共（大写）：壹佰万元整 （小写： 1000000.00 元）。其中： 1、承包单位申报款为：1000000.00 元 2、经审核本期清单内工程款为：1000000.00 元 3、经审核本期清单外工程款为：300000.00 元 4、本期清单内应扣款为：200000.00 元 5、本期清单内应付款为：500000.00 元 附件： 1、承包单位的工程款支付申请表及附件； 2、项目监理机构审查记录； 项目监理机构（项目章） 总监理工程师：[Signature] 日 期：2018 年 12 月 12 日	
建设（代建）单位意见： 负责人：[Signature] 日 期：2018 年 12 月 12 日	

干部交流楼汇总表

工程名称：黄坑镇干部交流楼建设工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额:(元)	备注
1	A. 1土石方工程	13200. 88	
2	A. 4砌筑工程	61183. 2	
3	A. 5混凝土及钢筋混凝土工程	443536. 59	
4	A. 9屋面及防水工程	47253. 85	
5	A. 13天棚工程	42492. 71	
6	材料远程运输费	32956. 5	
7	措施合计	249823. 94	
8	电气部分	19084. 26	
9	税金	90953. 19	
10	总造价	1000485. 12	



黄坑镇干部交流楼建设工程

2018 年 12 月 份 进 度 （第二期）

施工单位： 广东康润达建设工程有限公司

(单位盖章)

2018年 12月 11日



仁化县黄坑镇干部交流楼建设工程

2018年12月进度总价

建设单位: 仁化县黄坑镇人民政府

工程名称: 仁化县黄坑镇干部交流楼

进度总价 (小写): 1000485.12元

(大写): 壹佰万零肆佰捌拾伍元壹角贰分

施工单位: 广东康润达建设工程有限公司
(单位盖章)

法定代表人
或其授权人: 宏林
(签字或盖章)

编制人: (造价人员签字盖专用章)

编制时间: 2018.12.11