

县级财政支出项目绩效自评基础信息表

填报单位名称：仁化县黄坑镇人民政府

基本情况	项目名称	黄坑镇干部交流楼		评价年度	2019年		评价金额	
	联系人	罗永军		联系电话	0751-6416012		联系邮箱	hkzz@163.com
	项目开始时间	2018 年8 月16日		项目完成时间		2019 年5月		
	实施文件依据	仁府办〔2017〕61号						
资金概况	资金安排情况	分年度明细	年度	预算安排额度				
				上级资金		县本级资金		
			2018年	0万		80万		
			2019年	0万		70万		
	资金使用情况	实际明细支出	年度	上级资金		县本级资金		
			2018年	0万		80万		
			2019年	0万		70万		
		按方向划分	年度	资金使用方向			支出金	
			2018年	工程主体建设			80万	
			2019年	工程主体建设			70万	
绩效目标情况	预期总体目标	建设黄坑镇干部交流楼，解决黄坑镇镇政府干部住宿困难，能让黄坑镇干部调动工作积极性，高效完成工作任务，更贴近人民群众，为人民服务。			是否如期实现预期总体目标	是		
	预期阶段性目标	目标1：按时完工	实际完成情况		目标1：干部交流楼2019年5月份			
		目标2：按质完成			目标2：干部交流楼验收合格，2019年入住交流楼			
		目标3：完成数量			目标3：建设一栋交流楼，共四房。			

绩效 目标	绩效指标 情况	产出指 标	绩效指标	指标名称	评价年度实 际完成值	评价年度预期值
			数量指标	黄坑镇干部交 流楼1栋	1栋	1栋
				黄坑镇干部交 流楼4层	4层	4层
			质量指标	验收通过率	100%	100%
				工程完工率	100%	100%
				资金使用率	100%	100%
			时效指标			
			成本指标	建设成本	低于预算金 额	低于预算金额
			效益指 标	经济效益指标		
		社会效益指标		改善居住条件	达标	达标
		环境效益指标				
		可持续发展指 标				
		满意度 指标	服务对象或公 众满意度			
		单位需要说明的其他情 况			无	

長

216万
lyb@163.com
5月20日
资金合计
80万
70万
资金合计
80万
70万
額
i
i
已完工
领导班子于
层，一层三间

评价金额为预算金额，不是实际支付金额

未完成原因 说明