

财政支出项目绩效自评报告

(2024 年度)

项目名称：建豪项目配电安装工程

项目单位：（公章）仁化县丹霞街道办事处
(一级预算单位)

填报人姓名：朱健

联系电话：0751-6322696

填报日期：2025 年 3 月 4 日

一、基本情况

丹霞街道作为建豪项目基地配电工程的业主单位，积极对接县供电局完成项目供电问题。架设导线 3*1079 米，项目工程验收合格，工程造价下浮 8%后为 499615.2 元，最终审定及报账金额为 481717.52 元。

二、自评情况

（一）自评结论、分数、等级

在资金使用支出方面，严格执行财务管理制度，没有出现违规支出、不到位现象。综上所述，自评得分 99.64 分，评价等级为优秀。

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。

预算资金 49.96 万元，支出 48.17 万元，资金支出率 96.42%。

2. 资金完成绩效目标情况。

顺利完成建豪项目配电线路设计，施工，工程如期完成，验收合格，推进了建豪丹霞生态产业旅游文化园项目建设。

3. 资金分用途使用绩效。

建豪项目配电安装工程预付款 149884.56 元，建豪项目配电安装工程款 331832.96 元。

（三）资金使用绩效存在的问题

无

三、改进意见

无