

财政支出项目绩效自评报告

(2024 年度)

项目名称：仁化县 2023 年度事故多发和严重隐患路口路段
整治工程

项目单位：（公章）韶关市仁化公路事务中心

填报人姓名：李威

联系电话：0751-6342908

填报日期：2025 年 3 月 6 日

一、基本情况

根据仁化县道路交通安全工作联席会议（仁道安办〔2023〕25号）要求，由我中心牵头组织完成对国道G106线K2175+300处、K2168+550处增设监控设备测速反馈屏、单柱式标志牌、太阳能爆闪灯，完善路面标线等安全隐患路口整治。我中心向县政府申请专项资金10.5万元用于消除道路安全隐患，经批准，该资金在预〔2024〕5号列支。该项目于2023年8月经市道安办验收组同意验收。

二、自评情况

（一）综合评价

我中心按《关于开展2024年度县级财政支出项目绩效评价工作的通知》（仁财绩〔2025〕5号）要求开展自评，自评等级为优，自评分数99.92分。

（二）资金使用绩效

1. 资金支出情况。该项目指标10.5万元，按照工程量实际结算10.42万元，指标执行率为99.24%。

2. 资金完成绩效目标情况。通过此次治理，该两处路段交通安全进一步完善，路况得到极大改善，车辆通行执行有了明显改观，增设固定单点测速设备后，有效压减和降低了过往车辆的速度，为群众创造了良好的出行环境，资金完成预期目标。

3. 资金分用途使用绩效。该项目完成仁化县国道 G106 线 K2175+300 处、K2168+550 处事故多发和严重隐患路口整治工程，增设监控设备测速反馈屏、单柱式标志牌、爆闪灯，完善路面标线及清理弯道树枝草木。

4. 绩效评价开展情况。我中心对 2024 年县级财政支出项目绩效评价工作高度重视，通过查阅相关资金文件、任务文件以及支付资料，对表对标开展自评，自评内容较为合理，自评结果结果较为客观。

三、改进意见

无。