

仁化县村级党建阵地全面提升项目 资金绩效自评报告

（2018 年度）

项目名称：仁化县村级党建阵地全面提升项目

项目单位：（公章）

填报人姓名：熊婵

联系电话：6354944

填报日期：2019 年 5 月 28 日

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目用款单位简要情况。

根据《广东省加强党的基层组织建设三年行动计划（2018-2020）》、仁组通[2018]42号文《关于对全县村级党建阵地全面提升的通知》以及县委第三届第73次常委会有关精神，充分发挥党建阵地建设的功能和作用，提升村级活动场所服务群众的能力和水平，对街道15个分散村（社区）党建阵地投入54.5万元进行全面提升。

（二）项目实施主要内容及实施程序。

按照“五个规范化”建设（农村党组织党建阵地建设、档案管理、党建基础性工作、民主议事、村级管理制度建设）的要求进行新建，加强党建阵地红色标识、红色元素设置，使党建阵地更有党“味”。具体包括办公场所院落环境卫生整治、规范主楼旗杆设置、规范办公场所牌匾设置、规范“党群服务站”命名设置、完善阵地基础设施建设、规范党建宣传长廊建设、完善党员活动室建设、打造党建氛围浓厚阵地等。

（三）简述项目自评等级和分数，并对照佐证材料逐一分析。

项目自评97分，主要是项目支付进度不够快。

二、绩效表现

（一）资金使用绩效。

我街道党建阵地全面提升工作共有专项资金 54.5 万元，主要用于除 2 个省定贫困村外 15 个村（居）办公场所的党建提升。项目自 2018 年 1 月启动，截至 2018 年底，共使用 26.7 万元，使用进度 49%。

一是经济性，自评得分 5 分。目前资金使用 49%，已开展了十个村的“听党话，跟党走”及两个维护党建宣传设施建设，未超过预算。

二是效率性，自评得分 7 分，已开展的十个村均于 2018 年 9 月底陆续完成验收。但资金支付进度仍稍显滞后，至 2018 年底，仅完成支付 49%。

三是效果性，自评得分 23 分，通过该项目实施，完善了村级党组织阵地建设，浓厚了党建氛围，更好地发挥基层党组织作用。

四是公平性，自评得分 3 分。

（二）存在问题。针对短板指标分析项目资金使用存在的问题和原因。

由于目前街道部分村委正在修缮办公楼及部分社区计划进行办公场所搬迁，无法进行升级改造，导致资金使用进度较缓慢。

三、改进意见

将在各村委会完成办公楼修缮及社区搬迁办公场所后尽快进行升级改造。

