

财政支出项目绩效自评报告

(2025 年度)

项目名称：解决“百千万工程”典型村夏富村人居环境整治

费用（丹街请[2024]144号）

项目单位：（公章）

（一级预算单位）

填报人姓名：林富强

联系电话：15914830264

填报日期：2026 年 3 月 11 日

一、基本情况

（一）资金额度

本项目年度预算资金 23.44247 万元，全部为申请县级财政拨款资金，实际执行资金 23.44247 万元，资金执行率 100%。

（二）资金分配方式

项目资金由仁化县人民政府下达至仁化县丹霞街道办事处，再由街道办拨付至夏富村委会，专项用于夏富村人居环境整治项目的人工、机械、运输、材料等相关费用支出，实行专款专用。

（三）主要用途

按照《广东省“百千万工程”典型村培育指引（试行）》要求，项目资金主要用于夏富村人居环境整治工作，具体包括：聘请人工开展村内卫生清理（754 人次，844 工日）、租赁各类机械进行破旧建筑拆除等作业（40 台班）、安排运输车辆清运垃圾（106.5 台班）、购置电焊铁门、树脂瓦等材料并开展修补焊接、搭建围挡等工程作业，全面改善夏富村人居环境。

（四）绩效目标

1. 产出目标：按时完成夏富村全区域人居环境整治，人工、机械、运输作业量达到计划要求，整治工程验收合格率

100%，项目总造价控制在 23.44247 万元以内。

2.效益目标：通过整治完善乡村文旅发展基础，提升村民居住环境质量，优化村内生态环境，实现社会效益与生态效益双提升。

3.满意度目标：保障村民对人居环境整治工作的满意度不低于 90%。

二、自评情况

（一）自评结论、分数、等级

本次项目绩效自评综合得分为 98 分，自评等级为优秀。项目已按全部绩效目标完成实施，资金使用规范、执行率 100%，整治成效显著，村民满意度高，实现了预期的经济、社会和生态效益。

（二）资金使用绩效

1.资金支出情况。项目总预算资金 23.44247 万元，其中人工费用 105810 元、机械费用 44300 元、运输费用 44500 元、材料费用 39814.7 元，各项费用均按实际发生额支出，无超支、截留、挪用情况，资金支出与项目实施内容高度匹配，支出凭证完整、规范。

2.资金完成绩效目标情况。项目资金全额执行，顺利完成全部绩效目标。产出层面，人工、机械、运输作业量均达到或超额完成计划指标，整治工程一次性验收合格；效益层面，乡村文旅发展基础得到完善，村民居住环境和村内生

态环境显著提升；满意度层面，村民对整治工作满意度达 98%，远超预期目标。

3. 资金分用途使用绩效（对产出指标、成本指标、效益指标、满意度指标等进行分析）。

（1）产出指标（40 分，得分 40 分）：数量指标上，人工整治 754 人次、机械作业 40 台班、运输作业 106.5 台班，均完成或超额完成计划值；质量指标上，整治工程验收合格率 100%，达到预期标准，产出指标全部达标。

（2）成本指标（10 分，得分 10 分）：经济成本指标上，项目总造价精准控制在 23.44247 万元，无超预算支出，成本控制效果良好。

（3）效益指标（30 分，得分 28 分）：经济效益上，人居环境整治完善了乡村文旅配套基础，为村集体后续产业发展奠定基础；社会效益上，村民居住环境改善率超 95%，解决了村内垃圾堆积、环境脏乱等问题；生态效益上，村内垃圾、杂草全面清理，残檐断壁、破旧建筑有序拆除，生态环境明显优化。

（4）满意度指标（10 分，得分 10 分）：通过问卷调查统计，村民对人居环境整治工作的满意度达 90%，充分认可项目实施成效。

（三）资金使用绩效存在的问题

本次项目资金使用及项目实施整体成效良好，未发现重

大问题，

三、改进意见

无完善意见。